

Normalización Hospital Regional de Talca

Protocolo de Cableado y Montaje

Sistema de Enfermería

Rev. 2

Fecha: 23-09-2014

ÁREA:

SECTOR: 5 PISO TORREA

PLANOS DE REFERENCIA:

ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA:

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ubicación:

5 PISO TORREA

Tablero del Sector:

Sala de telecomunicaciones

Especific. de cable:

Cat 5 con 8 pines de color azul

CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	MONTAJE	CONEXIONADO	CANTIDAD	V° B°	OBSERVACIONES
1.	Cordón de Llamado	Ref. CODIN	SI	SI	67		
2.	Estación de Paciente con Audio	Ref. R4K12A	SI	SI	67		
3.	Registro de Enfermera y Emergencia	Ref. R4KESR	SI	SI	67		
4.	Módulos de Baño	Ref. R4KPC10	SI	SI	14		
5.	Controladores	Ref. DCA 200	SI	SI	12		
6.	Consolas	Ref. R4K4020	SI	SI	2		
7.	Paneles	Ref. R4KANN	SI	SI	2		
8.	Lámpara de Pasillo	Ref. CLA244	SI	SI	24		
9.	Expansor Lámpara	Ref. CLAR4	SI	SI	36		
10.	Gabinete del Sistema		SI	SI	1		
11.	Módulo Interfaz de red	Ref. R4KNIM	SI	SI	1		
12.	Baterías	Ref. R4KKB400	SI	SI	2		
13.	Fuentes	Ref. R4KPR400	SI	SI	2		
14.	Vozco	R4KPLI					
15.	Tarjetas Lineales	Ref. R4KTMB	SI	SI	1		
16.	CABLEADO HABITACIONES	Ref. CAT 5 CON 8 PINES COLOR AZUL	SI	SI	24		

OBSERVACIONES GENERALES

Total Habitaciones a Entregar: TOTAL PISO 5 SECTOR A -

02 Consolas Ref. R4K4020 NO INSTALADAS POR SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS - REVIZADAS EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA

02 Paneles Ref. R4KANN NO INSTALADAS POR SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS - REVIZADAS EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA

LOS CABLES ANTES SEÑALADOS QUEDAN EN HORAS DE CABLEADO.

SUPERVISOR SUBCONTRATO

NELSON ARA

23-09-2014

COORD. INSTALACIONES

FELIPE ORTIZ

23-09-2014

ITO

CARLOS VILLALBA OLIVERA

23-09-2014

NOMBRE

FECHA

FIRMA