



NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL DE TALCA PROTOCOLO
CABLEADO Y MONTAJE SISTRILAMADO DE ENFERMERAS

HRT - LL-ENF - P01 - R01

Rev. 0

Fecha: 10-06-2014

AREA:

SECTOR: 2 PISO TORRE C

PLANOS DE REFERENCIA:

ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA:

CARACTERISTICAS GENERALES

Ubicación:

2 PISO TORRE C

Tablero del Sector

Salir de telecomunicaciones

Especific. de cable:

Cat 5 con 8 pines de color azul

CARACTERISTICAS

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	MONTAJE	CONEXIONADO	CANTIDAD	V° B°	OBSERVACIONES
1. Cordón de llamado Ref. CCDIN	SI	SI	29		Por solicitud no se instala en recintos UCI
2. Estación de Paciente sin Audio Ref. RAK11V	SI	SI	29		Por solicitud no se instala en recintos UCI
3. Registro de Enfermera y Emergencia Ref. RAKESR	SI	SI	37		
4. Módulos de Baño Ref. RAKPC10	SI	NO			
5. Controladores Ref. DCA 200	SI	NO			
6. Consolas Ref. RAKVCL20	SI	NO			
7. Paneles Ref. RAKANN	SI	SI	3		
8. Lámpara de Posillo Ref. CLA244	SI	SI	37		
9. Exensor Lámpara Ref. CLAR4	SI	NO			
10. Gabinete del Sistema	SI	SI	1		
11. Módulo Interfaz de red Ref. RAKNIM	SI	SI	2		
12. Baterías Ref. RAKBK400	SI	SI	4		
13. Fuentes Ref. RAKPR400	SI	SI	4		
14. Vozco RAKPLI	SI	SI	4		
15. Tarjetas Lineales Ref. RAKTMB	SI	SI	4		
16. CABLEADO HABITACIONES Ref. CAT 5 CON 8 PINES COLOR AZUL	SI	SI	Total C		

Total Habitaciones a Entregar: SECTOR C / RECINTOS: UTI, UTI CORONARIA Y UCI

MODULOS NO INSTALADOS POR SOLICITUD DEL SERVICIO DE SALUD SON ENTREGADOS FISICAMENTE:

08 MODULOS ESTACION PACIENTE SENCILLA REF. RAK11V

08 CORDON DE LLAMADO REF. CCDIN

NOMBRE	SUPERVISOR SUBCONTRATO	COORD. INSTALACIONES	ITO
NELSON JARA H.	FELIPE ORTIZ M.		
FECHA	10-06-2014		
FIRMA			